

Special Programme for Development of Infrastructure - 2019
Physical and Financial Progress of the -29 th November 2019
Welivitiya Divithura

Annexure - 2

ict -GALL

No	Name of the Project		DS Division	GN Division	Sector *	Name of Minister / Member of Parliament/ Officer who proposed the project	Length/ Area (m./k.m ./sq.m.)	Approved Amount (Rs, Mn.)	Implementin g Agency	Name of the Contract or/ Society	Progress													No. of Beneficiaries	Remarks	
											Financial		Physical **													
											Expendit ure (Rs. Mn.)	%	A	B				C	D	E	F	G				
B1	B2	B3	B4																							
1	concreting the road surface of in front of kovila at diviturawatta	දිවිතුරවත්ත කෝවිල ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (පරණ ජනපදය)	welivitiya	Parana janapadaya	RA	Hon.Jayantha jayaweera	85.5 leanth-2.4 width	0.50	DIVISIONAL SECRETARIAT -welivitiya	Ekamutu jeshta purawesi society							1							125		
2	concreting the road surface of senthugewatta at Ethkandura	ඇත්කදුර සෙන්තුගෙවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Ethkandura	RA	Hon.Jayantha jayaweera	84 leanth-2.4 width	0.50	DIVISIONAL SECRETARIAT -welivitiya	Nirmanase na jeshta purawesi society	0.495													1	140	
3	Development of the ground at Gurusinghagoda vidyalaya	ගුරුසිංහගොඩ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම	welivitiya	Divitura				2.00									1									
4	Improvement road of from Waduwelivitiya Nilkandura tea factory to Madakada road at pathawelivitiya	වාඩුවැලිවිටිය නිල්කදර තේ කම්හල අසල සිට මඩකඩ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	welivitiya	waduwelivitiya	RA			2.00									1								265	
5	Concreing the road surface of Pilikannawila kanda at Waduwelivitiya North	පිලිකන්නවිල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	waduwelivitiya north	RA			1.00									1									
6	Concreing the road surface of Tophill road at Ethkandua	ටොප්හිල් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Ethkandura	RA			1.00									1									
7	Concreing the road surface of Udakala Gammanaya (Near the coperative) at Nugethota	නුගේතොට උදාකල ගම්මානයේ සමූපකාරය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Nugetota	RA			1.00																1		
8	Tarring the road surface From Divithura waththa Siyabhalagaha Laima to Kali Amman Kovila at Paranajanapadaya	දිවිතුර වත්ත සියඹලාගහ ලැයිමේ සිට කාලි අම්මාන් කෝවිල දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	welivitiya	Parana janapadaya	RA			1.00									1									
9	Concreing the road surface of Banwelthuduwa at Maddewila	මද්දේවිල බාන්වැල්තුඩුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Maddevila	RA			1.00																1		
10	Concreing the road surface of Gamagewaththa road at Agaliya	අගලිය ගමගෙවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Agaliya	RA			0.50																1		
11	Concreing the road surface of Narangaha hena road at Ampegama	අම්පේගම නාරංගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Ampegama	RA			0.50									1									
12	Concreing the road surface of Shantha Pedesa road at Ampegama	අම්පේගම ශාන්ත පෙදෙස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Ampegama	RA			0.50																1		
13	Concreing the road surface of Kiribathawila Dekirewththa road at Galahenkanda	කිරිබතාවිල දේකිරේවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	welivitiya	Galahenkanda	RA			1.00																1		
12.50											0.495		0	0	2	5	0						6			

egorized for following sectors

al Water Supply
Rural Access
omic Infrastructure
ural Economy
ocial Welfare
ural Electricity
ublic Welfare
er Infrastructure

** Physical progress

A - Estimates are being / to be prepared
B - For Constructions : B-1 - Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2 - Quotation / Bid called
Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimate prepared
C - For Constructions : Start construction work ,40% completed, Other : placed order for goods
D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries
G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CE