

සපිරි ගමක් සංවර්ධන වැඩ සටහන 2020.12.31

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
1	පොල්ගහවිල පී.එම්.කපිල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට්)	94 බී පොල්ගහවිල	1,000,000.00				100%	990,000.00	156
2	මනෝජ් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට පොල්ගහවිල ජන උදාන ගම්මානයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක්)	94 බී පොල්ගහවිල	1,000,000.00				100%	990,000.00	103.9
3	කුට්ටියාවත්ත බුදු මැදුර අසල සිට වේල්ල පසුකර තාර දමා ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම	94 සී කුට්ටියාවත්ත	2,000,000.00				100%	1,980,000.00	885
4	පෙඩ්ඩෘ සී ජනපදයේ බුදු මැදුර අසල ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (තාර දැමීම)	192 අම්පේගම	1,000,000.00				100%	990,000.00	246
5	ඌරමලහේන වැලිකැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	192 අම්පේගම	500,000.00				100%	495,000.00	80
6	අටකලංවත්ත මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	192 අම්පේගම	500,000.00				100%	495,000.00	81
7	ගලහේන්කන්ද දෙහිහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මී.75 පමණ)	192 ඒ ගලහේන්කන්ද	500,000.00				100%	495,000.00	78.8
8	ගලහේන්කන්ද ගුරුසිංහගොඩ පාරේ මාසිලකන්ද කොටසේ පැතිකාණු දැමීම (මී.70 පමණ)	192 ඒ ගලහේන්කන්ද	500,000.00				100%	495,000.00	62
9	ගලහේන්කන්ද අක්කර 16 ආරාම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	192 ඒ ගලහේන්කන්ද	500,000.00				100%	495,000.00	86.3
10	ගලහේන්කන්ද මහා විද්‍යාලයේ ජල මුද්‍රිත වැකිළියක් සෑදීම	192 ඒ ගලහේන්කන්ද	500,000.00				100%	495,000.00	

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
11	ගල්දොළ ජන උදාන ගම්මානයට ප්‍රවිශ්ඨ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 දිවිතුර	500,000.00				100%	495,000.00	84.7
12	සුරිය ඇළ බොරළුකඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 දිවිතුර	500,000.00				100%	495,000.00	49
13	දම්වැලැද්දහේන කුපත පාර සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 දිවිතුර	1,000,000.00				100%	990,000.00	97
14	මී මැඩුම රණවිරු ගම්මානයේ බුදුමැදුර අසලින් වම්පස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඒ දිවිතුර දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	76.6
15	මලිත්තගොඩ පොල්හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඒ දිවිතුර දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	73
16	මලිත්තගොඩ ජනඋදාන ගම්මානයේ 02 වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඒ දිවිතුර දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	76
17	මී මැඩුම අඩප්පල වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඒ දිවිතුර දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	86
18	මද්දේවිල අයි.ඩී.රංජනි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කේ.ඩී.ඉන්ද්‍රානි මහත්මියගේ නිවස තෙක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 බී මද්දේවිල	1,000,000.00				100%	990,000.00	111
19	සීතල කඩිත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 බී මද්දේවිල	500,000.00				100%	495,000.00	83
20	ලක්සිරි උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 බී මද්දේවිල	500,000.00				100%	495,000.00	84.5
21	නාඹරඅත්ත රැයිනිස් මහතාගේ නිවස අසලින් ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 සී නාඹරඅත්ත	1,000,000.00				100%	990,000.00	149.3

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
22	ගල්දොළ දෙසින් පන්සල දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 සී නාඹරඅත්ත	500,000.00				100%	495,000.00	87.2
23	නාඹරඅත්ත ගල්දොළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මගුරුවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 සී නාඹරඅත්ත	500,000.00				100%	495,000.00	88.6
24	මහරැක්ම ඇල අද්දර හරස්පාර සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 ඩී භාමිංගල	2,000,000.00				100%	1,980,000.00	204
25	අකුරටිය පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඊ නුගේතොට	500,000.00				100%	495,000.00	68.3
26	නුගේතොට බටබැද්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	193 ඊ නුගේතොට	500,000.00				100%	495,000.00	90
27	කුඩහැටිගොඩ තිරුවානගොඩැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඊ නුගේතොට	500,000.00				100%	495,000.00	88.5
28	බටබැද්ද සිට නුගේතොට ප්‍රධාන පාරට පිවිසෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 ඊ නුගේතොට	500,000.00				100%	495,000.00	88.5
29	මිරිස්වත්ත පළමු පටුමහ සංවර්ධනය කිරීම කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	193 එල් මිරිස්වත්ත	500,000.00				100%	495,000.00	84.3
30	බොකුරුකොටුව සිට දිග්ගොවිපළ පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 එල් මිරිස්වත්ත	500,000.00				100%	495,000.00	51.7
31	මිරිස්වත්ත ව්‍යාපෘතිය පාර සිට ඔලබැද්ද බේකරිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	193 එල් මිරිස්වත්ත	1,000,000.00				100%	990,000.00	95.5
32	පානවැලිවිටිය පුඤ්ඤසාර මාවත අභිනවාරාම විහාරස්ථානය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 පානවැලිවිටිය	900,000.00				100%	890,272.31	135.5

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
33	ඇල්ල වත්ත මාර්ගය අඹන්දොළ බෝක්කුව අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 පාතවැලිවිටිය	1,100,000.00				100%	1,089,000.00	160
34	සෝරත ගම්මානය ප්‍රජාශාලාවක අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 ඒ වාඩු දකුණ	1,000,000.00				100%	990,000.00	180
35	වන්දා ඉලේපෙරුම මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට (කැකුලන්විල පාර) සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 ඒ වාඩු දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	89
36	මඩකඩ නිලන්දුව වත්ත මාර්ගය අනුර රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 ඒ වාඩු දකුණ	500,000.00				100%	495,000.00	73
37	තානායම්දූව වත්ත මාර්ගයේ දුෂ්කර ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 බී පාතවැලිවිටිය උතුර	1,000,000.00				100%	990,000.00	175.5
38	වනපොලුහේන ගල්වල මාර්ගය ජනක මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම(කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 බී පාතවැලිවිටිය උතුර	1,000,000.00				100%	990,000.00	169
39	පිණිකන්නවිල මඩකඩහේන දක්වා කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 සී වාඩු උතුර	1,000,000.00				100%	990,000.00	155
40	මඩකඩහේන කීනකද පාර ගිල්බට් දම්මුල්ල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 සී වාඩු උතුර	500,000.00				100%	495,000.00	76
41	පේරගස්කැටිය මඩකඩහේන තුන්මං හන්දිය පී.ජී.ශාන්ති මහත්මියගේ නිවස අසල සිට පහලට පාර සංවර්ධනය කිරීම(කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	196 සී වාඩු උතුර	500,000.00				100%	495,000.00	78
42	අගලිය කොරටුව ඇතුලු මංසන්ධියේ සිට ඇතුන්කෑහේන දක්වා (අළුත් වේල්ල) සංවර්ධනය කිරීම (මී.98 පමණ)	197 අගලිය	750,000.00				100%	742,500.00	98
43	අගලිය -මුල්කඩ බන්ට් වේල්ලේ තාර යෙදූ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම (මී.150 පමණ)	197 අගලිය	750,000.00				100%	742,500.00	188.3

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
44	අගලිය එරණවිල කුඹුරුයායේ වෙල්ල පිළිසකර කිරීම (මි.95 පමණ)	197 අගලිය	500,000.00				100%	495,000.00	97
45	නාවලකන්ද පළමු පටුමහ සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	223 ඇත්කඳුර	650,000.00				100%	643,500.00	112.5
46	කීනකැටිය තුන්වෙනි පටුමහ සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	223 ඇත්කඳුර	850,000.00				100%	841,500.00	122.5
47	තොට්දුව පළමු හරස් මාර්ගයේ විජේරත්න මහතාගේ නිවස තෙක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉන්ටර්ලොක් කිරීම)	223 ඇත්කඳුර	500,000.00				100%	495,000.00	50.6
48	දිවිතුර ධම්මතිලක විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ විදුලි පරිපථය හා ජල කුළුන සැදීම	223 ඒ දිවිතුර නැගෙනහිර	500,000.00				100%	495,000.00	
49	දිවිතුර පන්සල් කන්ද පාසැල් මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මි.75 පමණ)	223 ඒ දිවිතුර නැගෙනහිර	500,000.00				100%	495,000.00	85
50	දිවිතුර රේන්දවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මි.75පමණ)	223 ඒ දිවිතුර නැගෙනහිර	500,000.00				100%	495,000.00	81
51	අක්කර 17 1/2 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මි.75 පමණ)	223 ඒ දිවිතුර නැගෙනහිර	500,000.00				100%	495,000.00	80
52	කොකරකන්ද ජන උද්‍යාන ගම්මානයේ වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට ජල ටැංකිය දක්වා වූ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	223 බී තණබද්දේගම	1,000,000.00				100%	990,000.00	154
53	පන්සල්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මි.75 පමණ)	223 බී තණබද්දේගම	500,000.00				100%	495,000.00	89
54	පන්සල්කන්ද වටරවුම් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මි.75 පමණ)	223 බී තණබද්දේගම	500,000.00				100%	495,000.00	85.3

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	ගිවිසුම් ගත වී ඇත.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	වැඩ අවසන්	වියදම	දුර ප්‍රමාණය මීටර
55	තලහේන සුසාන භූමිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	223 සී පරණ ජනපදය	1,000,000.00				100%	990,000.00	154
56	වැවරවුම බුදු පිළිමය අසල හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම)	223 සී පරණ ජනපදය	500,000.00				100%	495,000.00	70
57	දිව්තුරවත්ත ජල යෝජනා ක්‍රමය සංවර්ධනය හා පුළුල් කිරීම	223 සී පරණ ජනපදය	500,000.00				100%	495,000.00	
	එකතුව		40,000,000.00				57	39,599,272.31	6453.9